

Mededeling Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Strategie en Innovatie	ID-nummer	WBL-1581137097-1777
Indiener	Coenen, Edwin	Portefeuillehouder	Arnold Jansen
Onderwerp	Update voldoen aan afnameafspraken – effectgerichte redeneerlijn.		
Datum vergadering	29 mei 2024	Agendapunt nr.	5.1

Kennisnemen van stand van zaken voldoen aan afnameafspraken – effectgerichte redeneerlijn

We informeren u elk half jaar over de stand van zaken van het voldoen aan de afnameafspraken. Dat doen we aan de hand van de twee belangrijkste mijlpalen:

1. De eindmijlpaal, de realisatie van maatregelen uiterlijk eind 2027.
2. De tussenmijlpaal, het maken van afnameafspraken uiterlijk medio 2025.

Inleiding

Het WBL-doel “voldoen aan afnameafspraken” is onderdeel van het thema “schoon en ecologisch gezond water”.

In de themasessie op 27 september 2023 zijn het WBL-strategieproces en de daarin opgenomen doelen, waaronder het voldoen aan afnameafspraken toegelicht. In bijlage 1 zijn de gerelateerde sheets van de themasessie als achtergrondinformatie toegevoegd.

In de afnameafspraken spreken we met gemeenten af met welke capaciteit ons transport- en zuiveringssysteem afvalwater uit de gemeentelijke riolering afneemt. De afnamecapaciteit heeft invloed op het functioneren van de gemeentelijke riolering en de gemeentelijke riooloverstorten. Vanuit het effect van de riooloverstorten in het oppervlaktewater bepalen we samen met gemeenten en waterbeheerders welke doelmatige maatregelen nodig zijn voor het bereiken van de waterkwaliteitsdoelen. We gebruiken hiervoor de effectgerichte redeneerlijn die we met WL hebben ontwikkeld; daar waar nodig treffen we maatregelen, daar waar het kan laten we maatregelen achterwege en besparen we geld.

Kernboodschap

1. *Managen spanningsveld eindmijlpaal, realisatie maatregelen uiterlijk eind 2027.*

De eindmijlpaal is gekoppeld aan de termijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Eind 2027 moeten de maatregelen voor het voldoen aan de afnameafspraken uitgevoerd zijn. Op dit moment worden de maatregelen nog realiseerbaar geacht, maar dit staat onder druk.

2. *Managen planning tussenmijlpaal, maken van de afnameafspraken uiterlijk medio 2025.*

De planning is dat eind 2024 de afnameafspraken gemaakt zijn. Hierin heeft een verschuiving van medio naar eind 2024 plaatsgevonden door vertragingen in de uitwerking van de afnameafspraken.

Voor enkele gemeenten zijn de afspraken eind 2024 nog voorwaardelijk, in afwachting van ontbrekende informatie zoals resultaten van leidinginspecties.

De opgetreden vertraging heeft geen consequenties voor realisatie van de tussenmijlpaal; naar verwachting zijn medio 2025 alle afnameafspraken definitief.

Het maken van de afzonderlijke afnameafspraken per gemeente wordt projectmatig opgepakt.

Er wordt met prioriteit gestuurd op het halen van de bovengenoemde tussenmijlpaal voor het maken van de afnameafspraken. Optredende afwijkingen ten opzichte van deze mijlpaal worden met portefeuillehouder besproken en in de halfjaarlijkse update opgenomen.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

- Over een half jaar informeren we u in de volgende update.

Bijlagen

1. Sheets afnameafspraken themasessie 27 september 2023.